

14078 ETTTELBRUCK RUB GARE				PLANNING PREVISIONNEL DE TRAVAUX PHASE 1												Mer 01/10/14									
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Sep 14				Oct 14				Nov 14				Déc 14			Jan 15			Fév 15	
						25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05
1		<b>PHASE 1</b>	<b>90 jours</b>	<b>Lun 15/09/14</b>	<b>Ven 06/02/15</b>																				
2		Installation de chantier	5 jours	Lun 15/09/14	Ven 19/09/14																				
3		Travaux pour déviation provisoire	4 jours	Mar 16/09/14	Ven 19/09/14																				
4		Canalisation EP de RM-0001 à RM-0003	30 jours	Mer 24/09/14	Mar 04/11/14																				
5		Canalisation EU de RU-0001 à RM-0002	33 jours	Mer 24/09/14	Ven 14/11/14																				
6		Réseaux Gaz - Eau - Electricité - P&T	30 jours	Lun 03/11/14	Ven 12/12/14																				
7		Réfection de voirie	28 jours	Mer 10/12/14	Ven 06/02/15																				

Ce planning est basé sur les travaux d'après les quantités du bordereau de soumission. Les travaux supplémentaires feront l'objet de délais supplémentaires.  
 Les délais annoncés sont hors intempéries.  
 Les travaux de réfection de voirie sont aussi dépendants des ouvertures et fermetures de centrales d'enrobés durant la période hivernale, il pourront être reportés.

Projet : Planning Travaux V1.1.m Date : Mer 01/10/14	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			